



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ที่ อต ๗๒๐๐๑/-      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง      รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระยะ ๖ เดือน)

เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล นั้น

บัดนี้ ครบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น ๗๑ โครงการ ดำเนินโครงการแล้ว ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๐ และยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพิมพ์ มาปอก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้า สป.....

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(นายโกมิฬ ยารธรรม)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางอรณิชา แฝงจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ความเห็นปลัด อบต.....

ความเห็นนายก อบต.....

(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

(นางชลีญา จันคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระยะ 6 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    | หน่วยงาน              | หมายเหตุ                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                       |                            |
| 1        | ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา<br>(โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา<br>ทำงานช่วงปิดภาคเรียน) | 36,000                          | -                 | 36,000           | -                      | /                        | -                   | เดือน มี.ค. –<br>พ.ค. 68 | กองสวัสดิการ<br>สังคม | อยู่ระหว่าง<br>การรับสมัคร |

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงาน  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                    |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |           |          |
| 1        | โครงการสนับสนุนศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ | 30,000.-                        | 18,000.-          | 12,000.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด | -        |

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงาน  | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                       |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |           |          |
| 1        | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี<br>เี่ยวยาหรือพินฟูลงเกิด<br>สาธารณสุข | 20,000.-                        | -                 | 20,000           | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด | -        |

## 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### 2.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงาน      | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |               |          |
| 1        | โครงการบริหารจัดการศูนย์พัก<br>พิงสุนัขจรจัด(บ้านรักสัตว์<br>อุตรดิตถ์)                                                                                                                           | 1,366,143.-                     | 559,66.-          | 581,338.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 2        | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล<br>ช่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์<br>ฉุกเฉิน                                                                                                                               | 648,000.-                       | 324,000.-         | 324,000.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ |          |
| 3        | โครงการสัตรีปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธานของศาสตร<br>จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา<br>เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-ลักษณ<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง-<br>ควัฒน วรขัตติยราชนารี | 59,829.-                        | 45,000.-          | 14,829.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 4        | โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่<br>ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน<br>เขตตำบลชัยชุมพล                                                                                                                        | 30,000.-                        | 0                 | 30,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 5        | โครงการอบรมหมอบ้านใน<br>พระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้าน<br>ห้วยมุ่น                                                                                                                                  | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 6        | โครงการอบรมหมอบ้านใน<br>พระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้าน<br>ร่องยาง                                                                                                                                   | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงาน      | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |               |          |
| 7        | โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า<br>จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช<br>กุมารี หมู่ที่ 3                                                               | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 8        | โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา<br>ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>หมู่ที่ 4                                                               | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 9        | รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>To be number one (ศูนย์เพื่อน<br>ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)<br>ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-<br>กัญญาสิริวัฒนาพรรณ-วดี หมู่ที่5<br>บ้านนาทะเล | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 10       | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน<br>พระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้าน<br>ต้นขาม                                                                                                         | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 11       | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน<br>พระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้าน<br>น้ำใส                                                                                                          | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |

## 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงาน              | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                                                     |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |                       |          |
| 1        | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิต    | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสวัสดิการ<br>สังคม | -        |
| 2        | โครงการบรรเทาทุกข์และ<br>ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กิ่ง<br>กาชาดอำเภอถ้ำกลบแก | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสวัสดิการ<br>สังคม | -        |

## 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงาน              | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                                          |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |                       |          |
| 1        | โครงการแข่งขันกีฬาและ<br>นันทนาการผู้สูงอายุ                                                             | 60,000.-                        | 0                 | 60,000.-         | -                      | /                        | -                   | มี.ค.-เม.ย.68             | กองสวัสดิการ<br>สังคม | -        |
| 2        | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้า<br>สู่วัยผู้สูงอายุ                        | 50,000.-                        | 30,865.-          | 19,135.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองสวัสดิการ<br>สังคม | -        |
| 3        | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ<br>เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ดูแลฯ และ<br>ผู้นำชุมชน | 50,000.-                        | 28,080.-          | 21,920.-         | /                      | -                        | -                   | มี.ค.68                   | กองสวัสดิการ<br>สังคม | -        |

## 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### 2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน      | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------|
|          |                                             |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |               |          |
| 1        | โครงการแข่งขันกีฬาสี อบ.ลับแล<br>สัมพันธ์   | 175,000.-                       | 153,100.-         | 21,900.-         | /                      | -                        | -                   | 25-30 มี.ค.68         | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 2        | โครงการจัดแข่งขันกีฬาตำบล-<br>ชัยภูมิพล     | 270,000.-                       | 263,672.-         | 6,328.-          | /                      | -                        | -                   | 14-23 ก.พ.68          | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 3        | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก<br>สัมพันธ์ | 20,000.-                        | 16,818.-          | 3,182.-          | /                      | -                        | -                   | 7 ก.พ. 68             | กองการศึกษา ฯ | -        |

## 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### 2.12 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน                       | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
|          |                                         |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |                                |          |
| 1        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                   | 19,196,400.-                    | 8,448,500.-       | 10,747,900.-     | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองสวัสดิการ<br>สังคม          | -        |
| 2        | เบี้ยยังชีพความพิการ                    | 4,665,600.-                     | 2,207,200.-       | 2,458,400.-      | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองสวัสดิการ<br>สังคม          | -        |
| 3        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                 | 90,000.-                        | 27,000.-          | 63,000.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองสวัสดิการ<br>สังคม          | -        |
| 4        | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล<br>ชัยภูมิพล | 185,000.-                       | 185,000.-         | 0                | /                      | -                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน      | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|
|          |                                                                                               |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |               |          |
| 1        | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วย<br>ครูผู้ดูแลเด็ก                                                | 108,000.-                       | 54,000.-          | 54,000.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 2        | โครงการส่งเสริมทักษะทาง<br>วิชาการ                                                            | 50,000.-                        | 0                 | 50,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 3        | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว<br>สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ศพด.ทั้ง<br>3 แห่ง (จัดซื้อวัสดุการศึกษา) | 118,320.-                       | 0                 | 118,320.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 4        | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3<br>แห่ง                         | 39,150.-                        | 0                 | 39,150.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 5        | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส                                         | 176,400.-                       | 59,394.-          | 117,006.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 6        | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง                                       | 176,400.-                       | 75,600.-          | 100,800.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 7        | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล<br>บ้านคุ้ม                            | 176,400.-                       | 64,800.-          | 111,600.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 8        | ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัด<br>น้ำใส                                                        | 165,971.-                       | 31,883.85         | 134,087.15       | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 9        | ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัด<br>ห้องสูง                                                      | 78,104.-                        | 16,922.40         | 61,181.60        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 10       | ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัด<br>นาทะเล                                                       | 78,104.-                        | 16,692.26         | 61,411.74        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน      | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|
|          |                                                                        |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |               |          |
| 11       | ค่าอาหารเสริม(นม)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด<br>น้ำใส            | 39,052                          | 4,734.51          | 34,317.48        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 12       | ค่าอาหารเสริม(นม)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด<br>ห้องสูง          | 39,052                          | 6,025.74          | 33,026.26        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 13       | ค่าอาหารเสริม (นม)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด<br>นาทะเล บ้านคุ้ม | 39,052                          | 5,164.92          | 33,887.08        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 14       | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร<br>กลางวันให้แก่โรงเรียน<br>วัดนาทะเล       | 288,000.-                       | 144,000.-         | 144,000.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 15       | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร<br>กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดน้ำใส            | 459,000.-                       | 204,633.-         | 254,367.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |
| 16       | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร<br>กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดห้องสูง          | 288,000.-                       | 144,000.-         | 144,000.-        | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองการศึกษา ฯ | -        |

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน      | หมายเหตุ                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |               |                                            |
| 1        | โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง<br>พระพุทธศาสนางานนมัสการ<br>พระแท่นศิลาอาสน์            | 10,000.-                        | 0                 | 10,000.-         | /                      | -                        | -                   | ม.ค.-ก.พ. 68          | กองการศึกษา ฯ | ดำเนิน<br>โครงการโดย<br>ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| 2        | โครงการจัดงานประเพณีวันลอย<br>กระทง                                               | 142,800.-                       | 132,200.-         | 10,600.-         | /                      | -                        | -                   | พ.ย. 67               | กองการศึกษา ฯ | -                                          |
| 3        | โครงการขอรับเงินอุดหนุน<br>ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและ<br>งานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ | 30,000.-                        | 30,000.-          | 0                | /                      | -                        | -                   | ม.ค. 67               | กองการศึกษา ฯ | -                                          |

#### 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

##### 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                                  |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |          |          |
| 1        | จัดทำจตุรบรรรมชยะอันตรราย<br>ประจำตำบลชัยชุมพล                                                                                                   | 15,800.-                        | 0                 | 15,800.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |
| 2        | โครงการขยายไหล่ทางถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด<br>ม่อนนางเหลียว หมู่ที่ 8 บ้านร่อง<br>ยาง ตำบลชัยชุมพล อำเภอ<br>ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์     | 155,600.-                       | 0                 | 155,600.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |
| 3        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ซอย 5 (ธนารีย์)<br>หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ตำบล<br>ชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด<br>อุตรดิตถ์                | 487,800.-                       | 0                 | 487,800.-        | -                      | /                        | -                   | ก.พ. -เม.ย.68           | กองช่าง  | -        |
| 4        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กซอยบ้านนายคำแก้ว<br>ไกรลาศ หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม                                                           | 357,000.-                       | 0                 | 357,000.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |
| 5        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กซอยบ้านนายพรปาวัน<br>จำนวน 2ช่วง หมู่ที่ 1บ้านน้ำใส                                                       | 130,700.-                       | 0                 | 130,700.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |
| 6        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้องสูง<br>จำนวน 5 ซอย หมู่ที่ 3 บ้าน<br>ห้องสูง ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล<br>จังหวัดอุตรดิตถ์ | 350,600.-                       | 0                 | 350,600.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |          |          |
| 7        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย<br>อิน ตัวงอินทร์ (ฝั่งขวา) ถึงบ้าน<br>นายคำ ใจเปีย หมู่ที่ 10 บ้าน<br>ป่าสัก ตำบลชัยชุมพล อำเภอ<br>ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                                              | 664,700.-                       | 0                 | 664,700.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |
| 8        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สาย อต.ถ.28-<br>010 สายต้นมะขาม<br>ใหญ่ (ต่อ) จากบ้านจำสับเอก<br>ผจญ พุกเพชร ถึงหน้าโกดังหอม<br>นายสงคราม ทาพรหม หมู่<br>ที่ 2 บ้านต้นขาม ตำบลชัย<br>ชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด<br>อุตรดิตถ์ | 265,000.-                       | 0                 | 265,000.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |
| 9        | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้าน นางสำรวาย เขียวน้อย<br>หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัย<br>ชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด<br>อุตรดิตถ์                                                                                                  | 356,000.-                       | 0                 | 356,000.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |
| 10       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กซอยบ้านนายโพธิ์ชัย<br>บุญดา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส<br>ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล<br>จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                              | 282,000.-                       | 0                 | 282,000.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองช่าง  | -        |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                     |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |          |          |
| 11       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งนาจั่ว หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                     | 489,000.-                       | 0                 | 489,000.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68  | กองช่าง  | -        |
| 12       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัว อินเขียว หมู่ 7 บ้านห้วยมุ่น ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์              | 489,000.-                       | 0                 | 489,000.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68  | กองช่าง  | -        |
| 13       | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่4 บ้านคุ่ม ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                         | 256,600.-                       | 0                 | 256,600.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68  | กองช่าง  | -        |
| 14       | โครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้านน้ำใสใต้ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                         | 209,600.-                       | 0                 | 209,600.-        | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68  | กองช่าง  | -        |
| 15       | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายมข.คลองข้าวก้อม หมู่ที่ 4 บ้านคุ่ม ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                                | 86,700.-                        | 0                 | 86,700.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68  | กองช่าง  | -        |
| 16       | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ.28-002 แยกทางหลวงแผ่นดิน 1041-ในดงนาทะเล หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล จำนวน 2 ช่วง | 4,798,000.-                     | 0                 | 4,798,000.-      | -                      | /                        | -                   | ม.ค.-เม.ย..68         | กองช่าง  | -        |

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน      | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|
|          |                                                                               |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |               |          |
| 1        | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ช่วยปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยใน<br>หมู่บ้าน | 108,000.-                       | 54,000.-          | 54,000.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 2        | โครงการตำบลชัยภูมิผลเสียด<br>ตามแนวทางพระราชรัฐ โดยใช้<br>หลักการ 3 Rs        | 30,000.-                        | 8,350.-           | 21,650.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |
| 3        | ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบ<br>ประยุกต์<br>(Appropriated Land Fill)               | 100,000.-                       | 27,200.-          | 72,800.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | กองสาธารณสุขฯ | -        |

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------|
|          |                                            |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |           |          |
| 1        | โครงการจิตอาสา “เราทำความ<br>ดี ด้วยหัวใจ” | 15,000.-                        | 0                 | 15,000.-         | -                      | -                        | /                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | สำนักปลัด | -        |

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.7 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หน่วยงาน  | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------|
|          |                                                                                                          |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |           |          |
| 1        | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 30,000.-                        | 0                 | 30,000.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30<br>ก.ย.68 | สำนักปลัด | -        |

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                    | หน่วยงาน  | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
|          |                                                           |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                          |           |          |
| 1        | โครงการรณรงค์ป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 10,000.-                        | 8,920.-           | 1,080.-          | -                      | /                        | -                   | 1.เทศกาลปีใหม่<br>2.เทศกาล -<br>สงกรานต์ | สำนักปลัด | -        |

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน  | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|
|          |                                                               |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |           |          |
| 1        | โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)      | 20,000.-                        | 0                 | 20,000.-         | -                      | -                        | /                   | พ.ค.-มิ.ย.68          | สำนักปลัด | -        |
| 2        | โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ชัยชุมพล | 10,000.-                        | 0                 | 10,000.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68  | สำนักปลัด | -        |

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|
|          |                                                                          |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |           |          |
| 1        | โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมในราชพิธี และรัฐพิธีสำคัญ                       | 10,000.-                        | 10,000.-          | 0                | /                      | -                        | -                   | 17 ธ.ค. 68            | สำนักปลัด | -        |
| 2        | โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ชัยชุมพล | 108,000.-                       | 54,000.-          | 54,000.-         | -                      | /                        | -                   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68  | กองคลัง   | -        |

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ต.ค. 67-31 มี.ค.68)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                       | โครงการที่ตั้งงบประมาณทั้งหมด | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                     | 1                             | 0                  | 1                       | 0             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                          | 25                            | 12                 | 9                       | 4             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 19                            | 0                  | 15                      | 4             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                             | 16                            | 14                 | 2                       | 0             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               | 5                             | 0                  | 5                       | 0             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย          | 3                             | 1                  | 2                       | 0             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร        | 2                             | 0                  | 1                       | 1             |
| รวม                                                                                      | 71                            | 27                 | 35                      | 9             |
| ร้อยละ                                                                                   | 100                           | 38.03              | 49.30                   | 12.68         |