

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา (โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน)	36,000	36,000	0	/	-	-	เดือน พ.ค. 68	กองสวัสดิการ สังคม	จ้างนักเรียน นักศึกษา 6 คน

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	30,000.-	18,000.-	12,000.-	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	-

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟันฟูหลังเกิด สาธารณภัย	20,000.-	0	20,000	-	-	/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	-

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด(บ้านรักสีขาอูตรดิตถ์)	1,366,143.-	679,093.89	461,906.11	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	648,000.-	648,000	0	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
3	โครงการสกัดปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	59,829.-	45,000.-	14,829.-	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
4	โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลชัยชุมพล	30,000.-	21,787.69	8,212,31	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
5	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น	20,000.-	0	20,000.-	-	-	/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
6	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง	20,000.-	20,000	0	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3	20,000.-	19,801.-	199.-	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
8	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	20,000.-	20,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
9	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ-วดี หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล	20,000.-	20,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
10	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม	20,000.-	20,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-
11	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส	20,000.-	20,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	-

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000.-	0	20,000.-	-	-	/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการ สังคม	-
2	โครงการบรรเทาทุกข์และ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กิ่ง กาชาดอำเภอถ้ำกลบถ	20,000.-	0	20,000.-	-	-	/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการ สังคม	-

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการผู้สูงอายุ	60,000.-	60,000.-	0	/	-	-	มี.ค.-เม.ย.68	กองสวัสดิการ สังคม	-
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้า สู่วัยผู้สูงอายุ	60,000.-	59,971.-	29.-	/	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการ สังคม	-
3	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ดูแลฯ และ ผู้นำชุมชน	50,000.-	37,530.-	12,470.-	/	-	-	มี.ค.68	กองสวัสดิการ สังคม	-

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาอปท.ลับแล สัมพันธ์	175,000.-	153,100.-	21,900.-	/	-	-	25-30 มี.ค.68	กองการศึกษา ฯ	-
2	โครงการจัดแข่งขันกีฬาตำบล- ชัยชุมพล	270,000.-	263,672.-	6,328.-	/	-	-	14-23 ก.พ.68	กองการศึกษา ฯ	-
3	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก สัมพันธ์	20,000.-	16,818.-	3,182.-	/	-	-	7 ก.พ. 68	กองการศึกษา ฯ	-
4	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มวลชน อำเภอลับแล คัพ	10,000.-	4,500.-	5,500.-	/	-	-	ส.ค. 68	กองการศึกษา ฯ	-

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.12 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,196,400.-	17,034,100.-	2,162,300.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ สังคม	-
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,665,600.-	4,412,600.-	253,000	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ สังคม	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.-	69,000.-	21,000.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ สังคม	-
4	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชัยชุมพล	185,000.-	185,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก	108,000.-	108,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
2	โครงการส่งเสริมทักษะทาง วิชาการ	50,000.-	39,003	10,997.-	/	-	-	ม.ค. 68	กองการศึกษา ฯ	-
3	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ศพด.ทั้ง 3 แห่ง (จัดซื้อวัสดุการศึกษา)	118,320.-	69,020.-	49,300.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง	39,150.-	24,795.-	14,355.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
5	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส	176,400.-	103,680.-	72,720.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
6	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง	176,400.-	126,900.-	49,500.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
7	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม	176,400.-	88,740.-	87,660.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
8	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัด น้ำใส	170,971.-	170,971.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
9	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัด ห้องสูง	85,104.-	85,104.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัด นาทะเล	81,104.-	81,104.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
11	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด น้ำใส	39,052	34,052.-	5,000.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
12	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด ห้องสูง	39,052	36,052	3,000.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
13	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด นาทะเล บ้านคุ้ม	39,052	32,052	7,000.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
14	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดนาทะเล	288,000.-	288,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
15	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดน้ำใส	459,000.-	431,433.-	27,567.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-
16	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดห้องสูง	288,000.-	280,800	7,200.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา ฯ	-

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง พระพุทธศาสนางานนมัสการ พระแท่นศิลาอาสน์	10,000.-	0	10,000.-	/	-	-	ม.ค.-ก.พ. 68	กองการศึกษา ฯ	ดำเนิน โครงการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ
2	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	142,800.-	132,200.-	10,600.-	/	-	-	พ.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	-
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุน ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	30,000.-	30,000.-	0	/	-	-	ม.ค. 68	กองการศึกษา ฯ	-

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดทำจตุรบรรรมขยะอันตราย ประจำตำบลชัยชุมพล	15,800.-	0	15,800.-	-	-	/	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-
2	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด ม่อนนางเหลียว หมู่ที่ 8 บ้านร่อง ยาง ตำบลชัยชุมพล อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	155,600.-	155,500.-	100.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 5 (ธนาрий) หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ตำบล ชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์	487,800.-	486,000.-	1,800.-	/	-	-	ก.พ. -เม.ย.68	กองช่าง	-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนายคำแก้ว ไกรลาศ หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม	357,000.-	0	357,000.-	-	-	/	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนายพรปาวัน จำนวน 2ช่วง หมู่ที่ 1บ้านน้ำใส	130,700.-	130,700.-	0	-	/	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	ทำสัญญา ผูกพันแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้องสูง จำนวน 5 ซอย หมู่ที่ 3 บ้าน ห้องสูง ตำบลชัยชุมพล อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	350,600.-	0	350,600.-	-	-	/	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย อิน ดวงอินทร์ (ฝั่งขวา) ถึงบ้าน นายคำ ใจเปีย หมู่ที่ 10 บ้าน ป่าสัก ตำบลชัยชุมพล อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	664,700.-	0	664,700.-	-	/	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-กั้นเงิน งบประมาณ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อต.ถ.28- 010 สายต้นมะขาม ใหญ่ (ต่อ) จากบ้านจำสับเอก ผจญ พุกเพชร ถึงหน้าโกดังหอม นายสงคราม ทาพรหม หมู่ ที่ 2 บ้านต้นขาม ตำบลชัย ชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์	265,000.-	0	265,000.-	-	/	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	ทำสัญญา ผูกพันแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางสำรวย เขียวน้อย หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัย ชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์	356,000.-	0	356,000.-	-	/	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	ทำสัญญา ผูกพันแล้ว
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนายโพธิ์ชัย บุญดา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	282,000.-	0	282,000.-	-	/	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	ทำสัญญา ผูกพันแล้ว-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งนาจิว หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	489,000.-	475,270.28	13,729.72	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัว อินเขียว หมู่ 7 บ้านห้วยมุ่น ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	489,000.-	488,800.-	200.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-
13	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่4 บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	256,600.-	256,600.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-
14	โครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้านน้ำใสใต้ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัยจุมพล อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	209,600.-	201,523.16	8,076.84	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	-
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายมข.คลองข้าวก้อม หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	86,700.-	0	86,700.-	-	-	/	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ
16	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ.28-002 แยกทางหลวงแผ่นดิน 1041-ในดงนาทะเล หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล จำนวน 2 ช่วง	4,798,000.-	4,684,093.58	113,906.42	/	-	-	ม.ค.-เม.ย..68	กองช่าง	-
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง	81,643.-	81,643.-	0	/	-	-	กันยายน 2568	กองช่าง	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	สว่างสาธารณะซอยบ้านนางแห ตุนทอง คุ้มหมื่นการุณ หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง									
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะซอยบ้านนาย พลอย สุทธะตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านชำ ป่าหวาย	116,876.32	116,876.32	0	/	--	-	กันยายน 2568	กองช่าง	-
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะซอยบ้านนายริน มีศรี หมู่ที่ 6 บ้านชำป่าหวาย	144,512.28	144,512.28	0	/	-	-	กันยายน 2568	กองช่าง	-
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะซอยเกาะกลาง นา หมู่ที่ 6 บ้านชำป่าหวาย	136,574.30	136,574.30	0	/	--	-	กันยายน 2568	กองช่าง	-
21	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง กลางบ้านหมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	447,300.-	0	447,300.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทุ่งทะเลนาค-หนองปิง -ทุ่งร้อง ป่าอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	386,700.-	0	386,700.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
23	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วน ตำบลชัยชุมพล หมู่ที่ 5 บ้าน นาทะเล	313,000.-	313,000.-	0	/	-	-	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
24	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	192,000.-	0	192,000.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	หมู่ที่ 6 บ้านข้าป่าหวาย ตำบล ชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์									สะสม
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายบัว อิน เชียว บ้านห้วยมุ่น (ต่อจากถนน เดิม)ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับ แล จังหวัดอุตรดิตถ์	496,000.-	0	496,000.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทุ่งนาตอน จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	203,800.-	0	203,800.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบด อัดสายข้ามวังน้อยถึงไร่นายมี ปัญญาศ หมู่ที่ 6 บ้านข้าป่า หวาย ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับ แล จังหวัดอุตรดิตถ์	115,000.-	0	115,000.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
28	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้านป ปากทาง หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	106,000.-	0	106,000.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางเข้าระบบ ประปาหมู่บ้านต้นขาม หมู่ 2 บ้านต้นขาม ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	420,400.-	0	420,400.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	1,029,600.-	0	1,029,600.-	-	-	/	กันยายน 2568	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	เสริมเหล็ก ซอย 5 จากโรงสีข้าว นายสว่าง ชุนผา ถึงสามแยกสวน อ.ธีระ โองวัลย์ หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม									สะสม

#### 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยใน หมู่บ้าน	108,000.-	108,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ	-
2	โครงการตำบลชัยภูมิปลอด ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ หลักการ 3 Rs	30,000.-	27,670.-	2,330.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ	-
3	ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบ ประยุกต์ (Appropriated Land Fill)	100,000.-	56,000.-	44,000.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ	-

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”	15,000.-	14,890.19	109.81	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	สำนักปลัด	-

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.7 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000.-	2,400.-	27,600.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	สำนักปลัด	-

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	10,000.-	8,920.-	1,080.-	/	-	-	1.เทศกาลปีใหม่ 2.เทศกาล - สงกรานต์	สำนักปลัด	-
2	โครงการติดตั้งป้ายประกาศ เตือนห้ามลงเล่นน้ำเพื่อป้องกัน อันตรายจากการจมน้ำเสียชีวิต	52,500.-	49,500.-	3,000.-	/	-	-	กันยายน 2568	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	20,000.-	13,340.-	6,660	/	-	-	พ.ค.-มิ.ย.68	สำนักปลัด	-
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อบต.ชัยชุมพล	10,000-	3,000.-	7,000.-	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	สำนักปลัด	-

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมใน ราชพิธี และรัฐพิธีสำคัญ	10,000.-	10,000.-	0	/	-	-	17 ธ.ค. 68	สำนักปลัด	-
2	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของ อบต.ชัยชุมพล	108,000.-	108,000.-	0	/	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองคลัง	-
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาและคุ้มครอง ป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์	20,000.-	7,005.-	12,995.-	/	-	-	ก.ย.68	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ไฟฟ้า	3,000,000.-	0	3,000,000.-	-	-	/	ก.ย.68	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 67- 30 กันยายน 68)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการที่ตั้งงบประมาณทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	0	0	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	26	4		22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	19	0	0	19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	30	13	5	12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	0	0	5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	0	0	4
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร	4	1	0	3
<b>รวม</b>	<b>89</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>66</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>20.22</b>	<b>5.61</b>	<b>74.15</b>

